

**Ежегодный отчет о ходе реализации проекта**  
**«Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте»,**  
(полное наименование проекта)  
**входящего в портфель проектов** Культура  
(наименование портфеля проектов)

**Общая информация:**

063-П00, «16» ноября 2018 г.,  
(шифр проекта) (дата запуска проекта)

Руководитель проекта  
Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
(ф.и.о., должность)

Заказчик проекта  
Латыпов Артур Альбертович, директор Департамента культуры автономного округа.

Куратор проекта  
Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(ф.и.о., должность)

**Цель проекта:** Увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры, обеспечить внедрение новых форм и цифровых технологий поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, путем создания не позднее декабря 2019 года в городе Сургуте Исторического парка «Россия – Моя история»

**Сроки реализации проекта:** Ноябрь 2018 – Март 2020.

**Бюджет проекта:** 1,124,91 млн. руб.

**Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:**

Проект «Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте» реализуется в соответствии с утвержденным планом. В основные параметры проекта в отчетном периоде вносились изменения в части расходов на реализацию проекта.

В течение 2019 года утверждён 1 запрос на изменение<sup>1</sup>, в т.ч. предусматривающий увеличение бюджета проекта в 2020 году на 274,91 млн. руб. (в связи с увеличением стоимости выполняемых работ).

Также вносились изменения в сроки выполнения отдельных мероприятий, контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

*В отчетном периоде запланированы к достижению 12 контрольных точек:*

1. Создана автономная некоммерческая организация «Мультимедийный исторический парк «Моя история»;

2. Заключен агентский договор на художественное и архитектурное проектирование Исторического парка «Россия – Моя история»;

3. Приобретено в рамках государственной программы «Сотрудничество» (межбюджетные трансферты) объект для размещения Исторического парка;

4. Передано нежилое помещение для размещения автономной некоммерческой организации «Мультимедийный исторический парк «Моя история» в городе Сургуте в аренду;

5. Помещение оборудовано под размещение Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте.

6. Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории;

7. Заключен лицензионный договор по предоставлению прав на федеральный мультимедийный контент;

8. Создан региональный контент, в соответствии с техническим заданием на разработку регионального контента;

9. Инсталляция федерального и регионального контента завершена;

10. Внесены изменения в распоряжение Правительства Тюменской области «О внесении изменений в распоряжение от 30.12.2014 № 2411-рп

---

<sup>1</sup> Учитываются только запросы, утвержденные Проектным комитетом автономного округа или куратором проекта в порядке, установленном Регламентом управления проектом.

«Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество», предусматривающие финансирование приобретения нежилых помещений для размещения Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте;

11. Заключен договор пожертвования с ПАО «Газпром»;

12. Церемония открытия Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте проведена.

Фактически достигнуто 12 контрольных точек (100% достижения).

В отчетном году получены следующие элементы продукта проекта:

- своевременно получен элемент «Помещение для размещения Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте» (план/факт - 08.12.2019);

- своевременно получен элемент «Мультимедийный федеральный и региональный контент, инсталлирован в помещении Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте» (план/факт - 02.12.2019);


- с незначительной задержкой получен элемент продукта «Финансовое обеспечение создания Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте» (план – 10.07.2019, факт - 17.07.2019, задержка на 7 дней вызвана необходимостью подготовки и предоставления дополнительных документов, обеспечивающих заключение договора пожертвования с ПАО "Газпром").

- своевременно получен элемент «Открытие Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте» (план/факт - 07.12.2019).

Бюджет проекта изначально запланирован в объеме 850 млн. руб. Сумма фактически освоенных средств составила 1 124,91 млн. руб. Причина увеличения бюджета – повышение стоимости внутренней отделки – полного оснащения и дооборудования Учреждения, согласно заключенным договорам с поставщиками, подрядчиками и отчету об оценке нежилого помещения,

проведенного на основании государственного контракта № 15-19 ЭА  
от 13.09.2019.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_

  
(подпись)

/Ю.А. Южаков/  
(инициалы, фамилия)

«27» февраля 2020 года