

## Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

*«Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева»» («Реставрация амбара усадьбы Е.И. Рязанцева»)*

### **Общая информация:**

022-С00

(шифр проекта)

15 марта 2017

(дата запуска проекта)

Руководитель проекта Гомонюк Елена Николаевна

(ф.и.о.)

Куратор проекта Казначеева Надежда Михайловна

(ф.и.о.)

**Цели проекта:** Сохранение и популяризация объекта культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева», как одного из самых значимых и сохранившихся на сегодняшний день памятников историко-культурного наследия Югры за счет проведения ремонтно-реставрационных работ объекта.

### **Информация о ходе реализации проекта в 2017 году:**

1. Проект ««Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева»» («Реставрация амбара усадьбы Е.И. Рязанцева») реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным календарным планом.

2. В течение 2017 года командой проекта достигнуты следующие контрольные точки:

- подписан договор с подрядной организацией, осуществляющей корректировку имеющейся проектно-сметной документации на объект культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева» (плановая дата окончания 27 сентября 2017 года, фактическая дата окончания 19 сентября 2017 года);

- завершен первый этап работ по составлению комплекта проектно-сметной документации на объект культурного наследия регионального

значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева» (плановая дата окончания 30 октября 2017 года, фактическая дата окончания 25 октября 2017 года);

- подготовлен полный комплект проектно-сметной документации на объект культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева» (плановая дата окончания 30 ноября 2017 года, фактическая дата окончания 30 ноября 2017 года).

3. В ходе реализации проекта проекта в 2017 году завершены работы по корректировке проектно-сметной документации на объект, подготовлен пакет документов для проведения процедуры электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение реставрационных работ.

Руководитель проекта



Е.Н. Гомонюк

« 28 » марта 2018 года